

課 設 建

보 고 순 서

1. 도로 개설사업 및 시설물 유지관리 3
2. 하수도 시설사업 및 유지관리 7
3. 가로등 · 보안등관리 10
4. 종합 재난관리체계 구축 11
5. 노점상 및 포장마차 정비 12

1. 도로 개설사업 및 시설물 유지관리

- 도시기반시설 확충 및 시설물의 효율적 유지관리로 도로이용 효율증대
- 주민숙원사업의 년차적 추진으로 통행불편 해소 및 지역균형 발전 도모

가. 사업(추진)개요

- 1) 도로 개설사업 : 26개소 (L = 4,889m, 6,469백만원)
- 2) 도로 시설물 유 지 관 리 : 9건, 718백만원
- 3) 기존 도로내 사유토지매입 : 2건 590m², 50백만원

나. 지금까지 추진상황

- 1) 도로 개설사업
 - 완 료 : 8개사업 L = 1,059m, 1,145백만원(보상만 추진 2건)
 - 추진중 : 18개사업 L = 3,830m, 5,324백만원(보상추진중 5건)
- 2) 도로 시설물 유지관리
 - 완 료 : 4건 L = 730m, 285백만원
 - 추진중 : 5건 L = 1,431m, 433백만원
- 3) 기존도로내 사유토지 매입 : 2건 590m², 50백만원

다. 문제점 및 대책

- 1) 보상가액 현실화 요구에 따른 공사기간 지연
 - ⇒ 협의구간부터 우선 공사시행(미협의구간 : 법적절차 추진)

라. 금후추진계획

- 1) '99예산 사업중 보상 7건에 대하여는 구 재원 부족으로 년차별 계획에 예산을 확보 사업추진

도로개설사업조서

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치	사업개요	사업기간	사 업 비			공정 (%)	비고
					계	국·사·비	구비		
	합 계	26개소	L=4,889m		6,469	3,624	2,845		
1	양3동 발산교~ 초원파크간	양3	L=70m B=6.0m	'99. 1~ '99. 12	450	450		40%	
2	농성1동 대원주택 ~ 제일교회간	농성1	L=74m B= 6m	'99. 6.11 ~ '99.8.9	190	190		100%	
3	양1동 청명약국~ 광주천간	양1	L=50m B=6-8m	'99. 1~ '99. 12	550	100	450		설계중
4	양2동 소1-5호선	양1	L=15m B=10m	'99. 1~ '99. 6	100		100	100%	보상만 추진
5	광천동 686-44~ 효광초교간	광천	L=90m B= 8m	'99. 1~ '99. 12	300		300		설계중
6	유덕동 유촌마을 주변 도로개설	유덕	L=185m B= 8m	'99. 1~ '99. 5	160		160	100%	
7	상무2동 554-11 번지선 도로개설	상무2	L=68m B=10m	'99. 1~ '99. 4	60		60	100%	
8	농성1동 상록회관 뒷길 도로개설	농성1	L=130m B= 10m	"	100		100	100%	
9	광천동 광천시장 주변 도로개설	광천	L=20m B= 8m	'99. 1~ '99. 3	100		100	100%	보상만 추진
10	화정2동 주공㉠ 주변 도로개설	화정2	L=50m B=10m	'99. 1~ '99. 12	390	250	140	50%	
11	양2동 만호장주변 도로개설	양2	L=63m B= 6m	"	350	100	250		설계중
12	서창동 송대배수장 ~ 신야촌간	서창	L=584m B= 96m	'99. 7~ '99. 12	300	300		20%	

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치	사업개요	사업기간	사 업 비			공정 (%)	비고
					계	국·시·비	구비		
13	유덕동 유덕1다방 ~금호방역간	유덕	L=531m B= 8m	'99. 1~ '99. 12	300	200	100	100%	
14	유덕동 유촌교 가각 정비사업	유덕	L=127m B=9-18m	'99. 7~ '99. 12	200	200		40%	
15	농성1동 농성한전18 호광장~중흥파크간	유덕	L=220m B= 10m	"	500	500			보상만 추진
16	광주천좌로고수부지 자전거용도로개설	유덕	L=823m B= 3m	"	195	130	65	10%	
17	금호로자전거 도로개설	상무2	L=548m B=1.7m	"	105	70	35	30%	
18	터미널앞~광암교간 경계석턱낮추기	광천	L=767m B=1.7m	"	100	100		5%	
19	양동돌고개~양동 초교간 도로개설	양	L=68m B=10m	'99. 6~ '99. 12	200		200	50%	보상만 추진
20	상무1동광명아파트 주변 도로개설	상무1	L=110m B= 10m	'99. 1~ '99. 8	135		135	100%	
21	유덕동 내방선우A 주변 도로개설	유덕	L=50m B=10m	'99. 6~ '99. 12	50		50	100%	보상만 추진
22	양3동발산교~알뜰 슈퍼간 도로개설	양3	L=40m B= 6m	"	50		50		보상만 추진
23	화정1동서초교~ 무등파크간	화정1	L=96m B=8-10m	'99. 1~ '99. 12	350		350		설계중
24	농성1동 대신주유소 옆	농성1	L=30m B= 6m	'99. 7~ '99. 12	200		200		설계중
25	발산마을 수해위험지구정비	양3	L=80m B=15m	'99. 1~ '99. 12	950	950		95%	보상만 추진
26	천변좌로확장구조 물 보수 공사	양	교각보강 : 26기	'99. 8~ '99. 10	84	84		60%	

도로유지관리사업조서

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치	사업개요	사업기간	사 업 비				공정	비고
					계	국비	시비	구비		
합 계		9개소	L=2,161m A=845a		718		200	518		
도로포장			L=1,963m		490		200	290		
1	도로굴착복구	관내	A=75a	'99. 1~ '99. 12	100			100	1개소 A=2.45a 집행액:8	
2	도로굴착 간접손해비	관내	A=20a	"	150			150	2개소 A=22.8a 집행액:33	
3	서창동 안길 포장	서창동	L=350m B=3-4m	'99. 2~ '99. 4	40			40	100%	
4	보도일제정비	관내	L=1,431m	'99. 7~ '99. 12	100		100		발주의뢰	
5	서창마을 진입로 포장	서창동	L=182m B=3.0m	'99. 5~ '99. 8	100		100		100%	
도로·교량유지관리			L=198m		218			218		
1	도로소파보수	관내	A=750a	'99. 1~ '99. 12	73			73	3개소 A=431a 집행액:53	
2	교량 및 육교 관리	관내	교량 : 6 육교 : 12	"	20			20	100% 서창교, 양동육교	
3	태평교 보수	양동	L=198m	'99. 2~ '99. 4	125			125	100%	
도로조성시설부대비					10			10		
1	측량수수료		1식	'99. 1~ '99. 12	10			10	집행액:6	

2. 하수도시설사업 및 유지관리

- 하수시설 확충 및 수질오염 방지를 위한 노후 하수도를 개량 정비하여 생활민원해소와 쾌적한 도시환경 조성

가. 추진개요

- 1) 하수도 시설 : 서창 신기마을 주변외 11개소
 - 개 요 : L = 2,204m (ϕ 400 ~ □ 3.0×2.0×3런)
 - 예 산 액 : 1,946백만원 (시비 : 1,437백만원, 구비 : 509백만원)
- 2) 하수도 유지관리 : 1식
 - 예산액 : 127백만원 (시비 : 102백만원, 구비 : 25백만원)

나. 지금까지 추진사항

1) 하수도 시설사업

(단위:백만원)

구 분	건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
계	12	L=2,204m	1,946	
완 료	5	L=1,034m	263	
시공중	7	L=1,170m	1,683	

2) 하수도 유지관리

(단위:백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	추 진 중	비 고
하수도소파보수 및 준설	127	100.435	26.565	생활민원해소

다. 금후 추진계획

현재 시공중인 사업에 대하여 공정내 완료할 계획이며 하수도 소파 보수비 부족예산 50백만원을 제2회 추경예산 확보추진

하 수 도 사 업 조 서

□ 추진현황 - 12개사업 L=2,204m 1,946백만원

○ 완료 : 5개사업 L=1,034m 263백만원

○ 시공중 : 7개사업 L=1,170m 1,683백만원

□ 사업조서

(단위 : 백만원)

연 번	사 업 명	위 치	사업개요	사업기간	사 업 비			공정 (%)	비고
					계	국·시·구비	구비		
합 계 12건			L=2,204m		1,946	1,437	509		
완 료 (5건)			L=1,034m		263	54	209		
1	송학초등학교~세동 마을간 하수도 및 보도조성공사	서창동	φ 500mm~ □ 1.5×1.0 L=282m	'99.3.11 ~ 5. 29	80		80	100	
2	서창신기마을주변 하수도	서창동	φ 450~500mm L=173m	'99. 3.5 ~ 4. 23	30		30	100	
3	광천동 농협주변 하수도	광천동	φ 600mm L=156m	'99. 7.5 ~ 5. 10	50		50	100	
4	유덕동 덕흥마을 하수도	유덕동	φ 500mm L=233m	'99.3.22 ~ 5. 10	49		49	100	
5	광천동 농협주변 하수도(2차)	광천동	φ 400~600mm L=190m	'99. 7.5 ~ 8. 23	54	54		100	
시 공 중 (7건)			L=1,170m		1,683	1,383	300		

(단위 : 백만원)

연 번	사 업 명	위 치	사업개요	사업기간	사 업 비			공정 (%)	비 고
					계	국·시·군	구비		
1	유덕동유촌마을 주변(2차)	유덕동	□2.0×1.5 L=53m	'99. 7. 2 ~ 9. 29	69	69		70	
2	마륵동 하수도복개(4차)	서창동	□20×20×3 ~30×20×3 L=85m	'99. 7.16 ~00. 3.11	450	450		30	
3	마륵천 정비 하수도 공사	서창동	φ2400mm×2 L=40m	'99. 7.16 ~00. 3.11	675	675		20	
4	유덕동 덕흥마을 하수도	유덕동	φ800mm L=250m	'99 7. 16 ~ 9. 3	63	63		95	
5	서창동 발산마을 하수도	서창동	φ400-500mm L=312m	'99. 7.26 ~ 9. 13	63	63		70	
6	광천동 광암교 주변	광천동	φ400-800mm L=230m	'99. 7.19 ~ 9. 6	63	63		90	
7	유덕동 유촌마을 주변(3차)	유덕동	□2.0×1.5 L=200m	'99. 8.23 ~ 12.20	300		300	15	

3. 가로등 · 보안등 관리

- 종전 동사무소에서 관리보수하던 보안등 업무가 조직개편으로 인하여 구청으로 이관되어
- 가로등 · 보안등의 효율적인 유지관리로 주민불편해소에 기여

가. 사업추진개요

- 1) 보안등 신설 및 교체 : 68등 (30백만원)
- 2) 가로등 유 지 관 리 : 2,207등 (12백만원)
- 3) 보안등 유 지 관 리 : 3,882등 (33백만원)

나. 지금까지 추진상황

- 1) 보안등 신설 및 교체 : 신설 60등, 교체 8등
- 2) 가로등 · 보안등 보수 및 유지관리 : 204회/1,455등

다. 문제점 및 대책

- 1) 기설치된 보안등의 내구연수 도래로 보수대상 등수 증가
- 2) 예산부족으로 보안등 유지관리에 어려움이 있음
⇒ 제2회 추가경정예산에 반영 가로등 · 보안등 보수유지관리에 만전을 기하고자 함

라. 금후추진계획

- 1) 보안등 보수 유지비를 확보 민원발생시 즉시 대처로 주민 불편사항 해소 기여
- 2) 가로등 · 보안등 보수 및 유지관리로 밝은 거리 조성

4. 종합 재난관리체계 구축

- 종합 재난관리체계 구축으로 위기관리 능력 제고
- 유관기관과 상호 협조체계 구축으로 재난피해 최소화

가. 추진개요

- 1) 재난관리계획 수립 및 대응체계 구축
- 2) 재난대비 동원태세 확립 - 인력, 장비, 물자 등
- 3) 재난관련 자료분석 및 예방홍보
- 4) 재난대비 도상훈련 실시

나. 지금까지 추진상황

- 1) 24시간 종합상황관리(주간:건설과, 야간·공휴일:당직실) : 30건
- 2) 안전대책위원회의 의결 거쳐 지역재난관리계획 수립 및 배부
: 서부소방서외 15개 기관 ('99. 2. 22)
- 3) 재난대비 인력, 장비, 물자 등의 변경사항 수시 점검
- 4) 재난사고 원인분석 및 결과 유관기관 통보(매월1회) : 7회

다. 문제점 및 대책

- 1) 재난발생시 유관기관의 상황통보 지연 및 누락
→ 유관기관간 유기적 협조체계 강화로 상황관리 철저

라. 금후추진계획

- 1) 재난종합상황실 운영 만전
(가) 단계별 비상근무체계 확립, 조기수습·복구체계 구축
- 2) 재난대비 도상훈련 실시
(가) 일 시 : '99. 10. 15 (예정)
(나) 훈련종류 : 대형교통사고 수습(서창교 버스추락사고)
(다) 참여기관 : 서부소방서외 17개기관

5. 노점상 및 포장마차 정비

- 도로상의 불법행위 단속정비로 차량 및 보행인의 불편해소
- 월드컵 축구 개최 도시로서의 쾌적하고 깨끗한 도시미관조성에 기여

가. 추진 개요

- 1) 대로변 및 주민통행 장애 및 위생권 침해 노점상 우선 단속
- 2) 자릿세 갈취, 전매를 행하는 기업형 상행위 근절(경찰관서 협조)
- 3) 전업, 취업알선, 정부지원(생보자 책정등)으로 자율정비 유도
- 4) 시민에게 각종 피해를 주는 악덕·고질 노점상은 행정 조치
- 5) 체계적인 단속과 기동성 확보

나. 지금까지 추진상황

- 1) 기동 순찰반 편성 운영 및 노선별 담당직원(5명) 고정배치
- 2) 부서간 유기적인 협조체제 강화 (청소위생과, 교통과, 건축과 등)
- 3) 차량 1대, 무전기 4대등 장비를 확보, 주민불편 해소에 기여

다. 문제점 및 대책

- 1) IMF 경제체제로 실직자의 차량 이용 노점상 증가(신속한 이동)
- 2) 대통령 지시사항 등으로 단속시 강력한 반발
 - ⇒ 지속적인 대화와 설득으로 단속의 필요성 홍보 및 행정 조치
 - ⇒ 자율정비 유도로 단속에 따른 반발해소

라. 기대 효과

- 1) 주민 통행불편 해소에 기여 및 각종 민원 사전예방
- 2) 쾌적하고 깨끗한 도시미관 조성에 기여