

1. 재래시장 활성화 방안

유통환경 및 소비문화 패턴변화로 침체일로에 있는 재래시장을 개보수 및 환경을 정비하여 지역경제 활성화에 기여코자 함.

□ 추진 개요

- 대상 : 양동시장, 복개상가
- 사업기간 : 2001년 ~ 2002년
- 사업비 : 15억원(국비12억, 시비1억5천, 구비1억5천)
- 사업내용 : 시장환경정비, 시장이미지 개선 및 홍보

□ 지금까지 추진실적

- 시장대표, 구청장 간담회 개최 : 2001. 4. 17
- 사업추진단 구성(부구청장 외 11명) : 2001. 4. 30
- 재래시장 활성화를 위한 세미나 개최 : 2001. 5. 9
- 시장기반시설 구축 및 환경정비사업 전개(12개 사업) : 2001. 9 ~ 2002. 11
 - 시장 기반시설 구축(구청주관) : 3개 사업(완료)
 - 하수도 개설, 지하주차장 연결, 주차장 전기시설 공사
 - 환경정비 사업(시장주관) : 9개 사업(완료)
 - 화장실 증·개축, 지붕보수 및 방수공사, 건물도색, 상가홍보간판 등

□ 앞으로 추진계획

- 양동시장을 잘 홍보 할 수 있는 특성화 및 이벤트 행사 추진
- 시장이미지 개선 및 홍보전개
 - 상인친절교육, 상거래질서 교육, 선진시장 견학, 시장서비스헌장 제정 등

2. 고용촉진 직업훈련 실시

고용보험미적용사업장의 실업자, 국민기초생활수급권자 등 저소득층을 대상으로 직업훈련을 실시하여 산업현장에서 필요로 하는 기능인력 양성으로 고용기회 확대

□ 추진 개요

- 사업기간 : 2002. 1 ~ 12월
- 사업비 : 356,250천원(국비80%, 시비20%)
- 위탁인원 : 330명
- 훈련기관 : 52개 기관(호남직업전문학교 외 51)
- 훈련직종 : 36개 직종(자동차정비, 전기내선공사, 정보처리 등)
- 훈련기간 : 4개 과정(3, 6, 10, 12월)

□ 지금까지 추진실적

- 훈련희망자접수 : 2회 512명(2월, 5월)
- 훈련생 선발 : 2회 378명
 - 고용보험가입여부, 재산세과세액조회, 직업훈련 수료여부 등 확인
 - 부적격자 배제
- 위탁계약체결 : 2회 (2월, 5월)
 - 위탁기관 : 전남직업전문학교 외 36
 - 훈련직종 : 29개 직종 (자동차정비, 전기내선공사, 정보처리, 미용 등)
- 훈련생 입소 : 1회 - 2. 25(174명), 2회 - 6. 3(156명)
- 훈련실시기관 지도점검 : 5회
- 훈련비용 지급 : 13회(343,960천원)

□ 앞으로 추진계획

- 훈련수료자 사후관리 철저
 - 구직등록 후 구인정보제공, 취업알선을 통하여 취업경쟁력 확보
 - 자격증 미취득 훈련생에 대하여 취업 및 훈련사항 정보제공

3. 석유류 유통질서 확립

석유류 수급안정과 정량 판매 및 철저한 품질검사를 통하여 소비자를 보호함은 물론 유통질서를 확립하기 위함.

□ 추진 현황

계	주유소	일반판매소	이동판매차량	비고
201	28	39	134	

- 석유류 유통질서 확립을 위한 지도·점검
- 석유류 합동 품질검사 강화

□ 지금까지 추진실적

- 석유류 유통질서 확립을 위한 지도·점검
 - 점검업소수 : 4회 121개소(적합 119, 부적합 2)
 - 부적합내용 및 조치결과
 - 석유류 판매가격 미표시(1) : 시정권고
 - 화장실 청결상태 불량(1) : 현지시정
- 석유류 합동 품질검사 강화
 - 검사업소수 : 10회 55개소 108건
 - 방법 : 구, 한국품질검사소 합동
 - 검사결과 : 부적합 1개소
 - 부적합내용 및 조치결과
 - 유사 석유제품 판매(1) : 과징금(2천만원), 고발

□ 앞으로 추진계획

- 석유류 유통질서 확립을 위한 지도·점검 : 1회(12월경)
- 석유류 합동 품질검사 강화 : 2회(11·12월경)

4. 지역에너지 시범 태양광발전시스템 사업

태양광발전시스템을 도입 설치함으로써 일반 다수 시민 및 학생들에게 홍보는 물론 태양에너지 등 대체에너지에 대한 수요자 인식 제고

□ 추진 개요

- 설치장소 : 서구 국민체육센터 외 2개소
- 시설규모 : 39.5kW(30kW×1개소, 3kW×1개소, 6.5kW×1개소)
- 사업내용 (단위 : 백만원)

구 분	사업비	시설 규모	보조금		구 비 담 (자담)	비 고
			국비	시비		
계	590	39.5kW	417.5	88.5	84	
국민체육센터	450	30kW	320	67.5	62.5	구 청
서광주역전충전소	45	3kW	31	7	(7)	민자보
진명테크(전기제조)	95	6.5kW	66.5	14	(14.5)	민자보

□ 지금까지 추진실적

- 서광주역전충전소 : 2002. 9월 완료
- 진명테크 : 2002. 11월 현재 공정을 90%

□ 문제점 및 대책

- 민간자본 보조사업 2건은 당초 계획대로 추진되고 있으며 풍암지구에 건립되는 국민체육센터 태양광발전시스템사업은 건축물 옥상에 설치되는 구축물로서 건물 착공이 늦어짐에 따라 공기 지연
- ⇒ 국민체육센터 태양광발전시스템사업 추진은 센터건립 설계용역 결과가 나오는데로 설계 발주하고자 하며, 시공부문은 건축물 건립계획에 따라 사업추진(기 확보 사업비는 명시이월)

□ 앞으로 추진계획

- 진명테크 태양광발전시스템사업 : 2002. 12월 완료 예정
- 국민체육센터 태양광발전시스템사업 : 센터건립계획에 따라 사업완료

5. 자립영농 기반 구축 및 소득증대

- 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 및 농촌생활환경 개선도모
- 생산시설의 현대화로 고품질 농산물을 생산하여 농업인의 소득증대 도모

□ 추진개요 : 13종 722,436천원

(국비 16,418, 시비 51,089, 구비 591,089(특별교부금 450,000),
자담 63,840천원)

○ 농업기반사업 - 8종 562,836천원

(국비 16,418, 시비 3,209, 구비 543,209천원, 재원조정특별교부금 450,000천원)

- 덕흥상습침수지역 농로 확·포장(L=420m) - 80,000천원(구비 100%)
- 매월동 용배수로 및 농로 확·포장(L=500m) - 100,000천원(재원조정특별교부금)
- 용두동 용배수로 및 농로 확·포장(L=100m) - 100,000천원(재원조정특별교부금)
- 서창 벽진 및 매월 농로 확·포장(L=500m) - 70,000천원(재원조정특별교부금)
- 서창 용배수로 및 농로 확·포장(L=400m) - 80,000천원(재원조정특별교부금)
- 유촌 용배수로 및 농로 확·포장(L=200m) - 100,000천원(재원조정특별교부금)
- 수리시설 개보수 : 3개소 12,836천원(국비 6,418, 시비 3,209, 구비 3,209)
- 수리시설 유지관리비 : 9개소 20,000천원(국비 10,000, 구비 10,000천원)

○ 소득증대사업 - 5종 159,600천원

(시비 47,880, 구비 47,880, 자담 63,840천원)

- 저온저장고 설치(33㎡) - 15,000천원(시비 30%, 구비 30%, 자담 40%)
- 양액수경재배시설 보완(990㎡) - 15,000천원(시비 30%, 구비 30%, 자담 40%)
- 비닐하우스자동화시설보완(3,300㎡) - 50,000천원(시비 30%, 구비 30%, 자담 40%)
- 비닐하우스연작장해대책(6,600㎡) - 13,600천원(시비 30%, 구비 30%, 자담 40%)
- 난(수출용)재배시설(1,815㎡) - 66,000천원(시비 30%, 구비 30%, 자담 40%)

□ 지금까지 추진실적

- 덕흥침수지역 배수로 및 농로 확·포장(L=420m, 80,000천원) : 2002. 4 완료
- 매월동 용배수로 및 농로 확·포장(L=500m, 100,000천원) : 2002. 10 완료

- 용두동 용배수로 및 농로 확·포장(L=100m, 100,000천원) : 2002. 11 완료
- 서창벽진 및 매월 농로 확·포장(L=500m, 70,000천원) : 2002. 10 완료
- 서창용배수로배수로 및 농로 확·포장(L=400m, 80,000천원) : 2002. 10 완료

□ 문제점 및 대책

- 농가소득증대사업(저온저장고설치 외 4개 사업)의 구비부담액 전액이 예산에 반영되지 않아 사업추진에 어려움이 있음.
 - ⇒ 미반영된 구비(47,880천원)는 3회 추경 시 확보하여 사업시행

□ 향후 추진계획

- 공정(사업)계획에 의거 기한 내에 사업이 완료될 수 있도록 농가지도 및 현장방문 지도 철저

6. 논농업 직접지불제 추진

논의 형상과 공익적 기능을 보전하고, 친환경적 영농의 확산을 유도하여 국토환경 보전 및 안전한 농산물의 생산을 장려하기 위함.

□ 추진개요(현황)

- 경지면적 : 1,410ha(전 408, 답 1,002ha), 1,088농가
- 사업시기 : 2002년 1월 ~ 12월
- 대상농지 : '99년부터 2001년까지 3년 간 논농업에 이용된 농지
- 지원기준
 - 지원대상 : 실제 영농하고 있는 자
 - 하 한 선 : 0.1ha - 5만원
 - ※ 0.1ha미만의 자금용, 취미적 농가는 제외(부재지주는 제외)
 - 상 한 선 : 2ha - 100만원
- 지원근거 : 세계무역기구협정의이행에관한특별법 제11조, 농업·농촌기본법 제39조
- 소요예산 : 245,756천원 【국비 100%】

□ 지금까지 추진실적

- 논농업직접지불제 시행지침 시달교육 : 2002. 3.
 - 동 담당직원 교육실시 - 1회
 - 논농업직접지불제 동지도·점검 및 합동집무실시 - 2회
- 사업신청현황 : 1,371농가 7,820,437㎡(진흥 1,399,463, 비진흥 6,420,974)
 - 보조금지급예상금액 - 326,939천원
- 이의신청접수 : 2002. 5월
- 지급요건 이행여부 점검 : 2002. 5월 ~ 10월
 - 농업기반공사, 농업기술센터, 국립농산물품질관리원

□ 문제점 및 대책

- 당초예산245,756천원(국비100%)을 확보하였으나 신청면적 증가로 지급예산 부족(81,183천원)
 - ⇒부족분에 대하여는 예산을 신청, 지급에 차질 없도록 조치(구→시)

□ 앞으로 추진계획

- 이행사항 종합점검 및 지급대상자 확정 : 2002. 11월
- 보조금지급 : 2002. 12월 농가별 계좌입금

7. 공공근로사업 추진

경제난 극복을 위한 사회 전반의 구조조정 과정에서 발생한 고학력 실직자 구제 및 저소득층에 대한 일자리 제공으로 생계보호와 지역경제 활성화에 기여

□ 추진개요

- 사업기간 : 2002. 1. 7 ~ 12. 28(분기별로 4단계 구분 추진)
- 사업비 : 2,036백만원(국비 752, 시비 376, 구비 376, 명시이월 532)
- 사업내용 : 공공성·생산성 사업, 주민숙원 및 생계형 중심사업
- 계획인원 : 73,080명(1일 평균 315명)

□ 지금까지 추진실적

- 제 1, 2, 3단계 및 동절기 공공근로사업 추진(완료)
 - 기간 : 2002. 1. 7 ~ 9. 28
 - 사업비 : 1,553백만원
 - 참여인원 : 59,740명(1일 평균 315명)
- 제4단계 공공근로사업 추진(진행)
 - 기간 : 2002. 10. 7 ~ 12. 28(58일간)
 - 사업비 : 483백만원
 - 참여인원 : 연인원 13,340명(1일 평균 230명)
 - 사업내용 : 국토공원화사업 외 54개 사업

□ 문제점 및 대책

- 도시철도공사의 사원모집으로 행정정보화 등 고학력 실업자 참여저조
⇒ 단순행정정보조사사업 배제하고 공공성·생산성 있는 노무사업으로 전환투입
- 2003년도 공공근로사업예산이 2002년 대비 50%수준 동결 예상
⇒ 공정한 선발기준으로 주민생활 불편해소 등 불요불급한 사업선정 제외

□ 앞으로 추진계획

- 주민호응이 많은 사업으로 주민숙원사업과 연계할 수 있는 사업발굴
- 공원, 산책로, 어린이 놀이터 유지·보수 등 공공성·생산성 있는 사업 추진
- 고학력 실업자 및 IT정보화분야 선발기준 완화로 전문인력 참여 유도