

목 차

1. 일 반 현 황	-----	1
2. 도로개설 및 시설물 유지관리	-----	4
3. 하수도 시설사업	-----	8
4. 화정동 주건환경개선사업	-----	12
5. 광천동 주거환경개선사업	-----	13
6. 광주천 고수부지 잔디관리 및 휴식공간 활용	----	14
7. 『밝고 활기찬 거리 만들기』 추진	----	15
8. 재 해 대 책	-----	16

1. 일 반 현 황

□ 직 원 현 황

구분	총원	일 반 직						기능	지도원	청경	일용
		계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급				
정 원	63	23	1	5	10	5	2	10	3	7	20
현 원	63	23	1	5	10	5	2	10	3	7	20

□ 도 로 현 황

(단위:M)

구 분	계	개 설			미 개 설	개설율(%)
		소 계	포 장 도	사 리 도		
계	232,439	143,899	143,899		88,540	52.3
일반국도	7,127	7,127	7,127		0	
시·도	225,312	136,772	136,7720		88,540	

□ 하 천 현 황

(단위:Km)

구 분	계		개 수 현 황			비 고
	개 소	연 장	개 수	미 개 수	개수율(%)	
합 계	7	34.0	27.3	6.7	80	
직할하천	1	11.6	11.6	0	100	
지방하천	1	3.7	3.7	0	100	
준용하천	5	18.7	12.0	6.7	64	

2. 도로개설 및 시설물 유지관리

- 도시계획도로 미개설로 주민통행 불편과 사유재산권 침해에 따른 각종 민원이 야기되고 있어
- 교통체증 및 개발낙후지역에 대한 도로개설로 민원을 해소하고 도시 기반시설을 확충하여 지역 균형발전을 도모코자 함.

□ 추진 개요

(단위 : 백만원)

구분	사업장	사업량	사업비	비고
계	48개소	L = 9,351m	6,799	
도로개설	28개소	L = 2,040m	5,678	보상만 추진 : 15건 사업시행 : 13건
유지관리	20개소	L = 7,311m	1,122	년중수시 시행

□ 지금까지 추진실적

구분	사업장	사업량	추진현황				
			계	보상	설계	착공	준공
계	40개소	L = 9,351m	48	15	2	9	22
도로개설	28개소	L = 2,040m	28	15	2	6	5
유지관리	20개소	L = 7,311m	20			3	17

□ 향후 계획

- 미완료 사업에 대하여는 계속사업으로 시행하여 사업착공 3년이내에 완료토록
사업계획 수립후 시행

‘98 도로사업 추진현황

□ ‘98 계 획 - 48개 사업	L = 9,351m	6,799백만원
○ 도로개설 - 28개 사업	L = 2,040m	5,678백만원
○ 유지관리 - 20개 사업	L = 7,311m	1,122백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업규모	사 업 비			추진 계획						비 고		
		계	시비	구비	보상중	보완	상료	설계중	공작	사공		공준	사공
도로개설 소 계 28 건	L = 2,040m	5,677.774	2,350	3,327.774	10 건	5		2 건	6 건	5 건			· 도로개설 13건 · 보상만 추진 15건
화정1동 서초등학교 ~ 무등파크간	L = 90m B = 10m	350	300	50	○								보상만 추진
쌍촌동 광명하이츠 주변	L = 50m B = 10m	300	300		○								보상만 추진
유덕동 덕흥마을 ~ 광신대교간 제방도로화 · 포장 (4 차)	L = 650m B = 6.4m	400	400								○		
유덕동 덕흥마을 ~ 광신대교간 제방도로화 · 포장 (5 차)	L = 676m B = 8-10m	1,000	1,000						○				
서창입구 ~ 서창교 간 호안, 녹지공간 조성	호안공 2400㎡ 녹지공간 조성	225		225							○		
양 3동 발산교 ~ 초원파크간	L = 55m B = 6m	100		100					○				
청명악곡 ~ 광주천간	L = 15m B = 8m	100		100		○							보상만 추진
양동시장 지하통로 설치	L = 41m B = 2.5m	50		50				○					
양 2동 소3-107호선 개설	L = 130m B = 6~10m	200		200 (명시 100)							○		

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 규 모	사 업 비			추진 계획						비 고		
		계	시 비	구 비	보상중	보완	상료	설계중	공작	사공		공준	사공
광천동 686-44 ~ 효광초교간	L = 30m B = 6~8m	100		100	○								보상만 추진
쌍촌동 554-11번지선	L = 68m B = 10m	251.542		251.542	○								보상만 추진
농성1동 대원주택 ~ 제일교회간	L = 30m B = 6m	470		470 (명시 200)	○								보상만 추진
양 3동 소3-86호선 개설	L = 60m B = 6m	130		130							○		
광천시장 주변 도로	L = 20m B = 8m	180		180					○				
인동아파트 주변 도로	L = 70m B = 8m	200		200				○					
화정주공아파트 주변 도로	L = 50m B = 10m	400	300 (명시)	100					○				
농성1동 상록회관 뒷길	L = 40m B = 6m	50		50		○							보상만 추진
광천동 뉴파크장 주변	L = 15m B = 8m	100		100		○							보상만 추진
유촌마을 주변	L = 50m B = 8m	60		60							○		
양동초교 주변	L = 30m B = 6m	100		100	○								보상만 추진
광천동 무진회관 앞	L = 50m B = 8m	160		160					○				
상무2동 명지맨션 주변	L = 56m B = 10m	100		100	○								보상만 추진
발산교 ~ 일뚝슈퍼간	L = 80m B = 6m	50.232		50.232		○							보상만 추진
내방동 선우아파트 주변	L = 50m B = 10m	25		25	○								보상만 추진
농성2동 새마을금고연합회 주변	L = 140m B = 6m	87		87 (명시)					○				
양2동 만호장 앞 도로개설	L = 63m B = 6m	200		200	○								보상만 추진

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업규모	사 업 비			추 진 계 획					비 고
		계	시 비	구 비	보상중	보 상 완 료	설 계 중	공 사 공	공 준 공	
농성1동 코스모스 아파트 주변 도로개설	수용재결 차액	60		60	○					보상만 추진
시교육청~광주중 간 도로개설	수용재결 차액	227		227		○				보상만 추진

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업규모	사 업 비			추 진 계 획					비 고
		계	시 비	구 비	사업 장수	설 계	착 공	준 공	잔 여 사업비	
유지관리 소 계 20 건	L = 1,085m A = 450a	1,200.99		1,200.99	20개 소		3	17	124.164	
도로굴착 복구 포장	A = 50a	100		100 (수시)	3개소		1	2		년중수시
도로굴착 간접손괴비	A = 200a	150		150 (수시)	2개소			2	21.070	년중수시
도로 소파보수	A = 200a	80		80 (수시)	6개소			6	59.100	년중수시
광주대교 ~ 월산파출소간 도로 포장	L = 370m B = 4~19m	36		36	1개소			1	0.300	
상무시장입구 ~ 상무중후문간	L = 620m B = 4~19m	25		25	1개소			1	0.160	
교량 및 육교관리	19 개소	40		40 (수시)	2개소		1	1	3.020	년중수시
양3동 398-4번지 선 외 1 도로포장	L = 441m B = 22.04a	19.200		19.200	1개소			1		
화정4동 백일초교 주변 포장	L = 625m B = 42.93a	26.600		26.600	1개소			1		
화정2동 어린이집 주변 보도조성	L = 100m B = 1m	5.500		5.500	1개소			1		
상록보도육교 시설	L = 89m B = 3m	700		700	1개소		1		61.584	*물량변경 예정
호남대앞외 2개소 굴착복구 및 보도 조성	굴착:L=95m 보도:L=135m	18.69		18.69	1개소					

3. 하수도 시설사업

- 우수기에 원활한 배수처리로 침수예방
- 수질오염 방지를 위한 노후하수도 개수 및 확충
- 도시기반시설 확충으로 생활민원 해소와 쾌적한 도시환경 조성

□ 추진 개요

- 위 치 : 농성1동 11통 주변 외 38개소
- 사업개요
 - 하수도설치
 - L - 10,135m
 - 흡관 $\phi 400\text{m/m} \sim 800\text{m/m}$
 - $1.0 \times 1.0 \sim 3.5 \times 2.5 \times 2$
- 소요사업비 : 10,102백만원

□ 지금까지 추진실적

구 분	사 업 장	사 업 량	추진현황			비 고
			계	완 료	시 공 중	
하 수 도 사 업	39개소	L=10,135m	39	26	13	

□ 향후 계획

- 현재 시공중에 있는 사업 마무리 및 유지관리

‘98 하수도사업현황

○ 총 계 :	39 개사업	L = 10,135m	10,102. ⁰⁸ 백만원
○ 완 료 :	26 개사업	L = 5,918m	1,147. ⁰⁸ 백만원
○ 시 공 중 :	13 개사업	L = 4,217m	8,955백만원

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비	사업기간	공 정	비 고
완 료	L = 6,918m	1,147,080			
양1동 농협공판장 주변	Φ500m/m L = 180m	45,000	'98. 3. 10 ~ '98. 5. 12	100%	
양1동 257번지선	Φ300m/m L = 96m	22,780	'98. 5. 16 ~ '98. 6. 24	100%	
농성1동 11통 주변	Φ400~600m/m L = 364m	70,000	'98. 3. 17 ~ '98. 5. 15	100%	
농성2동 천주교 주변	Φ450m/m L = 143m	19,500	'98. 5. 1 ~ '98. 6. 9	100%	
광천동 송원전문대 앞	Φ500m/m L = 143m	30,000	'98. 2. 21 ~ '98. 4. 25	100%	
광천동 광천시장 주변	Φ400~500m/m L = 362m	65,000	'98. 2. 21 ~ '98. 4. 21	100%	
광천동 광천신탁 주변	Φ500m/m L = 254m	46,000	'98. 2. 23 ~ '98. 4. 22	100%	
광천동 9통 주변	Φ400~500m/m L = 128m	32,000	'98. 3. 24 ~ '98. 5. 22	100%	
광천동 송원전문대 주변	Φ400~600m/m L = 317m	65,000	'98. 3. 18 ~ '98. 5. 16	100%	
광천동 650-356번지선	Φ450m/m L = 164m	26,500	'98. 5. 1 ~ '98. 6. 9	100%	
유덕동 동사무소 뒤	Φ400m/m L = 56m	25,000	'98. 2. 25 ~ '98. 4. 25	100%	
유덕동 선우아파트 주변	Φ500m/m L = 108m	20,000	'98. 2. 25 ~ '98. 4. 25	100%	

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비	사업기간	공 정	비 고
상무1동 954-18번지선	Φ450m/m L = 104m	15,500	'98. 5. 11 ~ 6. 19	100%	
화정1동 어린이놀이터 주변	Φ400~500m/m L = 300m	50,000	'98. 3. 18 ~ 5. 16	100%	
화정1동 현대아파트 정문 앞	Φ500m/m L = 85m	13,400	'98. 5. 12 ~ 6. 20	100%	
화정3동 소년원 뒷길	Φ500m/m L = 132m	22,400	'98. 5. 8 ~ 6. 16	100%	
서창동 용두·신용마을 주변	Φ400~500m/m L = 307m	55,000	'98. 3. 18 ~ 5. 16	100%	
서창동 월산마을 안길	Φ700m/m L = 78m	20,000	'98. 3. 18 ~ 5. 16	100%	
서창동(원마북) 안길	□ 1.0×1.0 L = 145m	55,000	'98. 3. 20 ~ 5. 18	100%	
서창동 회산부락 앞 하수관거	Φ800m/m L = 263m	60,000	'98. 3. 19 ~ 5. 18	100%	
농성1동 중흥파크맨션 주변	Φ400m/m L = 78m	20,000	'98. 6. 1 ~ 7. 20	100%	
유덕동 덕흥마을 주변	Φ400~700m/m L = 174m	38,000	'98. 5. 27 ~ 7. 25	100%	
상무1동 17통 주변	Φ400~500m/m L = 574m	90,000	'98. 4. 15 ~ 7. 3	100%	
화정1동 서부코아 주변	Φ400~500m/m L = 621m	100,000	'98. 4. 14 ~ 7. 2	100%	
서창동 원마북, 동하마을 주변	Φ400~600m/m L = 685m	121,000	'98. 4. 15 ~ 7. 3	100%	
서창동 중촌마을 주변	□ 1.0×1.0 L = 57m	20,000	'98. 6. . ~ 7. 23.	100%	
시 공 중	L = 4,217m	8,955,000			
마북동 하수관거	□ 3.0×2.5×2 L = 150m	1,000,000	'98. 2. 16 ~ 10. 13	90%	
마북동 하수도 복개공사	□ 3.5×2.5×2 L = 670m	4,000,000	'98. 3. 10 ~ 3. 9	30%	

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비	사업기간	공 정	비 고
마북동 하수도복개공사(2차)	3.5×2.5×2 L = 395m	2,400,000	'98. 4. 22 ~ '99. 2. 15	15%	
농성2동 농성초등학교 주변	Φ400~450m/m L = 381m	60,000	'98. 7. 6 ~ '98. 8. 24	10%	
농성2동 건강관리협회 주변	Φ450~500m/m L = 413m	65,000	'98. 7. 13 ~ '98. 9. 13	5%	
광천동 인동아파트 주변	Φ450m/m L = 52m PEM관 L = 148m	40,000	'98. 7. 13 ~ '98. 9. 3	5%	
광천동 천주교 주변	Φ400~500m/m L = 230m	35,000	'98. 6. 30 ~ '98. 8. 18	10%	
상무2동 상무중 앞 하수관거 확장	□ 3.0×2.0 L = 256m	1,080,000	'98. 6. 26 ~ '99. 4. 21	5%	
화정1동 상무자동차학원 주변	Φ450~500m/m L = 381m	60,000	'98. 7. 13 ~ '98. 9. 2	5%	
화정1동 파출소 주변	Φ400~500m/m L = 311m	55,000	'98. 6. 30 ~ '98. 8. 18	10%	
화정2동 중앙병원 주변	Φ400~600m/m L = 368m	60,000	'98. 7. 13 ~ '98. 9. 2	5%	
화정3동 소년원 주변	Φ500m/m L = 352m	50,000	'98. 7. 6 ~ '98. 9. 3	10%	
서창 매월동 전평저수지 주변	Φ1200m/m L = 110m	50,000	'98. 7. 3 ~ '98. 8. 21	5%	

4. 화정동 주거환경개선사업

□ 현 황

- 위 치 : 서구 화정동 378번지 일원
- 면 적 : 59,520㎡ (전면개량 51,909㎡, 현지개량 7,611㎡)
- 사업시행자 : 전면개량지구 (대한주택공사), 현지개량 (서구청)
- 사업 개요 : 공동주택건설 1,219세대, 도로개설 L-663m, B-6~12m
- 소요사업비 : 1,347억원
 - └ 전면개량(주 공) : 1,330억원
 - └ 현지개량(서구청) : 17억원
- 사업 기간 : '95 ~ 2001.

□ 지금까지 추진실적

- '97. 10. 1 : 주거환경개선지구지정 고시
- '97. 11. 11 : 사업시행자간 협약체결 (대한주택공사에 현지개량지구 도로개설 L=200m위탁, 사업비 1,163백만원 전도 협약)
- '97. 11. 29 : 주거환경개선계획 고시
- '98. 7. 현재 : 토지보상협의 55%완료(주공시행), 현지개량지구 감정평가 실시중

□ 향후계획

- '98. 7 ~ '98. 12 : 토지보상 협의
- '99. 1 ~ '99. 12 : 서구청 도로개설사업 추진
- '99. 10 ~ 2001. 9 : 주택공사에서 아파트공사 시행

□ 문제점 및 대책

- '99 현지개량지구 소요사업비 369백만원 확보 지난
⇒ 국·시비 보조금 186백만원 지원 건의

5. 광천동 주거환경개선사업

☐ 현 황

- 위 치 : 서구 광천동 593-10번지 일원
- 면 적 : 46,000m² (14,000평)
- 사업개요 : 도로개설 (L=240m, B=8m)
- 소요사업비 : 2,606백만원
- 예산내역 : 기 확보 683백만원, 미확보 1,923백만원
- 사업기간 : '96 ~ '99

☐ 지금까지 추진실적

- '98. 2. 20 : 주거환경개선계획 주민의견청취 공고
- '98. 4. 30 : 주거환경개선계획 고시
- '98. 7현재 : 토지 및 지장물 보상협의중(29필지중 18필지 완료)

☐ 향후계획

- '98. 7 : 지장물건 조사 및 토지보상 협의
- '98. 10 : '99 주거환경개선사업 국·시비 지원 요청 (1,020백만원)
- '99. 1 : 지장물 보상 및 도로개설사업 추진

☐ 문제점 및 대책

- '99 소요사업비 1,923백만원 예산확보 지난
⇒ 국·시비 보조금 1,020백만원 지원 건의

6. 광주천 고수부지 잔디관리 및 휴식공간 활용

- 하천 고수부지와 제방 비탈면에 잡초가 무성하여 잔디성장에 지장 초래 및 주변경관 저해요소가 되고 있어
- 공공근로사업과 연계하여 잡초제거 후 간이 다용도 운동시설(족구등 3종)을 설치하여 시민들에게 휴식·여가공간을 제공하고 쾌적하고 깨끗한 광주천 이미지를 제고하기 위함.

□ 추진개요

- 풀베기 및 잔디보식 : 광암교 ~ 유촌교간 3.006Km
 - 연 인원 : 14,796명, ○ 사업비 : 387,856천원
- 풀베기 및 수목제거 : 광천2교 ~ 송대 배수문 14.45Km
 - 연 인원 : 2,950명, ○ 사업비 : 91,785천원
- 다용도 간이 운동시설 설치 : 5개소(족구장)
 - 규 모 : 18m × 8m, H = 2.2m, ○ 사업비 : 6,500천원

□ 지금까지 추진실적

- 공공근로사업 【1단계】 '98. 5. 1 ~ 7. 22

사 업 명	위 치	사 업 내 용			취 로 인 원		
		작업계획량	지금까지 작 업 량	진도 (%)	취 로 계획인원	전일까지 취로인원	진도 (%)
잡초제거	광암교 ~ 유촌교	A=90,000m ²	A=34,750m ²	38.6	3,000명	2,410명	80
풀베기 및 수목제거	광암교 ~ 영산강합류지	A=43,600m ²	A=31,940m ²	73.2	650명	472명	72.6

□ 향 후 계 획

- 공공근로사업 【제2단계】 잡초제거 및 잔디보식작업 지속추진
- 고수부지내 다용도 간이운동시설 설치 : 5개소
- 자원봉사센터와 연계 잔디관리 지속추진 : 『맑고 푸른 서구가꾸기』

□ 예상문제점 및 대책

- 편의시설(의자 등) 설치요구 민원제기가 예상됨..
 - ⇒ 강우시 유수의 흐름에 장애요인이됨을 설명 설득

7. 『밝고 활기찬 거리 만들기』 추진

- 관내 일부지역에 산재해 있는 주택가 뒷골목 등에 어두운 부분이 남아있어 주민 통행불편 및 범죄발생이 우려되고 있으므로
- 가로등 및 보안등 신설·교체공사를 시행하여 주민들의 통행에 편의를 제공하고 범죄를 예방하여 『밝고 활기찬 거리』가 되도록 하고자 함

□ 추진개요

- 사업명 : 보안등(노후등)교체등 6개사업
- 추진 일정 : [현황조사 및 설계도 작성 : '98. 1월 ~ 2월
] 사업추진 : '98. 3월 ~ 12월
- 예산액 : 131,364천원

□ 지금까지 추진실적

사업명	사업개요	사업비	추진기간	비고
농성1동외 9개동 보안등 교체공사	보안등 교체 46등 가로등 설치 10등	18,413	'98. 1. 5 ~ '98. 1. 19	
유덕동 덕흥마을~ 광신대교간 기로등 설치공사	가로등 38등 점멸기 2대	44,100	'98. 3. 13 ~ '98. 5. 26	
서창동 원마루 보안등 설치공사	보안등설치 14등 강관등주 3본	6,717	'98. 4. 9 ~ '98. 4. 30	
영1동외 11개동 보안등 설치공사	보안등설치 33등 강관등주 5본	12,554	'98. 4. 20 ~ '98. 6. 10	

□ 향후 계획

- 노후 보안등 교체 : 71개소
- 파손 가로등주 교체 : 5본
- 노후 가로등 점멸기 교체 : 3개소
- 가로등 누전관로 복구공사 : 5개구간

8. 재해대책

자연재해(태풍, 호우등)에 대한 사전대비철저와 재해발생시 대응체제 유지 및 신속한 응급복구로 시민의 생명과 재산을 보호하고 주민불편 사항을 최소화하기 위함

□ 추진계획

- 재해사전대비 일제점검 : 우수기 이전
 - 수방자재 확보
 - 강우시 배수불량으로 인한 침수예상지구
 - 언덕, 축대, 옹벽등 붕괴예상시설물등
- 재해대책상황실 운영
 - 평상시 : 재해기간중(6.15~10.15) 강수확률이 50%이상일 때 비상근무
 - 특보발령시 : 기상특보에 따라 비상근무체제 수립(준비, 경계, 비상)
- 재해발생시 근무체제
 - 재해대책본부운영규정에 의거 6개반 편성 운영 (분석보고반, 상황관리반, 응급복구반, 대민구호반, 홍보및서무반, 행정지원반)

□ 향후계획

- 자연현상에 의해 발생할 수 있는 재해에 능동적으로 대처
- 주민의 생명과 재산보호를 위한 각종시설물 완벽 관리

□ 문제점 및 대책

- 위험시설물(노후건물, 석축등)등은 대부분 사유시설물로서 재해대비 미흡
⇒ 재해대책법 제41조 규정에 의거 조속히 철거 및 보수토록 요청

□ 재해관리 현황

○ 재해위험시설물 지정

- 위 치 : 양3동 367-4번지
- 현 황 : 자연절개지로 붕괴 위험 (L-30m, H-3.0m)
- 조치사항 : P.P포대(모래주머니) 쌓은후 청타지로 보호
- 향후계획 : 광로3-1호선 구간내로 보상완료후 철거조치(9월중 철거예정)

○ 수방자재 확보현황 : P.P포대 외 8종 40,823점

○ 이재민 수용시설 지정현황 : 15개소 5,000명 수용

○ 수방단 편성운영 : 18개단 660명

□ 특보발령시 3단계 상황근무

구 분	준 비 체 제	경 계 체 제	비 상 체 제
특보사항	호우, 태풍, 폭풍 등의 주의보 발표시	호우, 태풍, 폭풍 경보시, 홍수주의보시	대규모 피해발생 및 피해 예상시
근무인원	32명 구 4명, 동 28명	64명 구 8명, 동 56명	180명 구 31명, 동 149명
책 임 관	담당관 (과장)	보좌관 (국장)	본부장 (구청장)